Заместитель гл. инженера по
ОТ и СУ
_____И.А. Кузьмин

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЛЭП И ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-110 кВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ВЕДЕНИИ ЦУС ПАО "ЛЕНЭНЕРГО ИЛИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ ФИЛИАЛА ОАО "СО ЕЭС" ЛЕНИНГРАДСКОГО РДУ НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Филиал	Наименование объекта диспетчерезации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
		Кол-во дней	Начало	Оконча-ние	Начало	Оконча-ние				
ВЭС	ВЛ 110 кВ Приозерская-2	3	01.09.2015	03.09.2015	01.09.2015	03.09.2015	Замена изоляции. Ремонт провода	6	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 416 1с 110 кВ	1	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	ТР ТН 1С-110	4	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Отрадненская-3	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	Замена изоляции	6	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Громовская-2	2	09.09.2015	10.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	Замена изоляции	6	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Громовская-2	2	12.09.2015	13.09.2015	12.09.2015	13.09.2015	Демонтаж оборуд. ВЧ связи на ПС 43 и ПС 304	6	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 413 1с 110 кВ	10	14.09.2015	25.09.2015	14.09.2015	25.09.2015	ТР ШР всех присоединений	4	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 603 Т-2	3	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	25.09.2015	Опробование и ввод в работу.	с/з	С отключением и заземлением.	
ВЭС	ПС 413 2с 110 кВ	10	28.09.2015	09.10.2015	28.09.2015	09.10.2015	ТР ШР всех присоединений	4	С отключением и заземлением.	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Сабская-2	30	01.09.2015	30.09.2015	01.09.2015	30.09.2015	Выравнивание опор. Замена изоляторов	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 214 ОВ 110кВ	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	ТР	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Лужская-6	15	16.09.2015	30.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	Замена грозотроса. Замена опор.	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 48 В ЛСрц-1	2	24.09.2015	25.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	Опробование устройств РЗА. Профконтроль АДС.	2	С переводом нагрузки до 0.5 МВт на НЭ	
ГтЭС	ПС 354 В ЛАнт-1	5	01.09.2015	04.09.2015	01.09.2015	04.09.2015	Восстановление РЗА	3	С отключением С переводом на ОВ	
ГтЭС	ПС 367 В ЛВс-5	2	01.09.2015	02.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	Опробование РЗА	3	С отключением С переводом на ОВ	
ГтЭС	ПС 142 2с-110кВ	1	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	Восстановление РЗА ТН 2с 110 кВ	3	С отключением и заземлением С включением РП	
ГтЭС	ПС 354 В ЛАнт-1	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	Опробование РЗА	3	С отключением С переводом на ОВ	
ГтЭС	ПС 367 В ОЛБ-7	2	08.09.2015	09.09.2015	08.09.2015	09.09.2015	Опробование РЗА	3	С отключением	
ГтЭС	ВЛ 110кВ Балтийская-7	2	08.09.2015	09.09.2015	отказано		ТР ЛР ОЛБ-7 на ПС-344	3	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15. Запланировать на октябрь 2015
ГтЭС	ПС 354 В ЛАнт-4	2	09.09.2015	10.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	Опробование РЗА	3	С отключением С переводом на ОВ	
ГтЭС	ВЛ 110кВ Балтийская-7	2	09.09.2015	10.09.2015	отказано		ТР ЛР ОЛБ-7 на ПС-367	3	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15. Запланировать на октябрь 2015

ГтЭС	ВЛ 110кВ Балтийская-7	2	10.09.2015	11.09.2015	отказано		ТР ЛР ОЛБ-7 на ПС-257	3	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15. Запланировать на октябрь 2015
ГтЭС	ПС 354 В ЛАнт-4	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	Восстановление РЗА	3	С отключением С переводом на ОВ	
ГтЭС	ПС 391 СВ 110 кВ	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	Восстановление РЗА	3	С отключением С включением РП	
ГтЭС	ПС 354 В ЛАнт-3	5	21.09.2015	25.09.2015	21.09.2015	25.09.2015	Восстановление РЗА	3	С отключением С переводом на ОВ	
ГтЭС	ВЛ 110кВ Балтийская-1	5	21.09.2015	25.09.2015	21.09.2015	25.09.2015	Разрезка и заводка на ПС-110кВ ПИК (ПС-556).	3	С отключением и заземлением	
ГтЭС	ПС 110кВ ПИК (ПС-556)	5	21.09.2015	25.09.2015	21.09.2015	25.09.2015	Включение на комплексное опробование	3	Ввод в работу по утвержденной программе.	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Андроновская-1	11	01.09.2015	11.09.2015	01.09.2015	11.09.2015	Замена дефектных изоляторов ПФ на ПС на оп.112-126	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 207 Т-1	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	Т.Р. ОД Т-1, КЗ Т-1	2	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 30 В ЛВ-7	4	01.09.2015	04.09.2015	01.09.2015	04.09.2015	Плановая проверка РЗА ВЛ 110кВ Волховская-7 в объеме "В"	1	С отключением	
НлЭС	ПС 207 Т-2	1	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	Т.Р. ОД Т-2, КЗ Т-2	2	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Волховская-4	1	03.09.2015	03.09.2015	**09.09.2016**	**09.09.2017**	Ремонт грозотроса в прол.оп.95-96 (двухцепный участок)	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110кВ Волховская-5	1	03.09.2015	03.09.2015	**09.09.2016**	**09.09.2017**	Ремонт грозотроса в прол.оп.95-96 (двухцепный участок)	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 324 Т-1	1	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	Т.Р. ОД Т-1, КЗ Т-1	2	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 30 МШВ-110кВ	4	07.09.2015	10.09.2015	07.09.2015	10.09.2015	Т.Р. МШВ-110кВ со сливом масла из бака ф.А для замены сливного крана. Плановая проверка РЗА МШВ-110кВ в объеме "В"	4	С отключением и заземлением	
НлЭС	ПС 338 СВ 1-3, СВ 2-3	1	08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	Плановая проверка РЗА ВЛ 110кВ Бережковская-2, СВ 1-3 110кВ, СВ 2-3 110кВ в объеме "О"	1	С отключением. Поочередно	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Апраксинская-1	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	Замена дефектных изоляторов на ПС-120 на уч.оп.65-93, ремонт конструкций	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Подпорожская-1	4	14.09.2015	17.09.2015	**21.09.2015**	**24.09.2015**	Замена дефектных изоляторов на ПС-120 оп.308-336. Замена дефектных изоляторов на ОЛ Подпорожская-1/12 оп. 7-14	4	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Подпорожская-1	1	18.09.2015	18.09.2015	**25.09.2015**	**25.09.2015**	Замена дефектных изоляторов на ОЛПдп-1	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Алеховщинская-1	4	21.09.2015	24.09.2015	21.09.2015	24.09.2015	Выправка ж/б опоры поперек линии оп.20. Заделка трещины в теле оп.36. Замена дефектных изол. в подвесной гирлянде оп.24	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Дубровская-6	4	21.09.2015	24.09.2015	**28.09.2015**	**01.10.2015**	Замена дефектных изоляторов ПФ на ПС	3	С отключением и заземлением	
НлЭС	ВЛ 110 кВ Полянская-2	2	28.09.2015	29.09.2015	28.09.2015	29.09.2015	Монтаж виброгасителей оп.102,103,105,77	3	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ВЛ-110 кВ Вологодская-4	3	02.09.2015	04.09.2015	**06.09.2015**	**08.09.2015**	Ремонт провода	3	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Вологодская-3	5	07.09.2015	11.09.2015	**09.09.2015**	**13.09.2015**	Замена дефектной изоляции	4	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 339 В ЛЧг - 2	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	Проверка РЗиА	1	С переводом на ОВ-110 кВ	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Березовская - 1	1	16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	Замена сорбента ТН-110 ЛБрз-1 на ПС 516	1	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 516 1с 110 кВ	1	16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	ТР 1с 110 кВ	1	С отключением и заземлением	
ТхЭС	ПС 32 В ЛПк - 1	1	17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	Проверка РЗиА	1	С переводом на ОВ-110 кВ	
ТхЭС	ВЛ 110 кВ Газокомпрессорная	3	22.09.2015	24.09.2015	**14.09.2015**	**16.09.2015**	Замена дефектной изоляции	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Всеволожская-1	6	01.09.2015	06.09.2015	01.09.2015	06.09.2015	Монтаж Вч-заградителя и конденсатора связи на ПС 294, демонтаж спусков с ВЛ на приемный портал ПС 403 (для работы на ЛР ЛВсж-1)	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Всеволожская-1	21	01.09.2015	21.09.2015	01.09.2015	21.09.2015	Замена ЛР ЛВсж-1, ТТ, ВЧ-заградителя на ПС 403	ВЗ	Без отключения ЛВсж-1, работа ЛВсж-1 без отпайки на ПС 403 (спуски на приемный потрал разобраны)	
СПбВС	КВЛ 110 кВ Южная-10	4	01.09.2015	04.09.2015	отказано		Для БВР по монтажу схемы ВОЛС от опоры №17 до опоры №21 по временным ж/б стойкам	1	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15.

СПбВС	КВЛ 110 кВ Южная-9	4	01.09.2015	04.09.2015	отказано		Для БВР по монтажу схемы ВОЛС от опоры №17 до опоры №21 по временным ж/б стойкам	1	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15.
СПбВС	КЛ 35 кВ К-425/426	21	01.09.2015	21.09.2015	21	01.09.2015	21.09.2015	ВЗ	С отключением и заземлением	
СПбВС	КЛ 110 кВ К-134	3	01.09.2015	01.09.2015	отказано		ТР КР НА ПС 104 (перенос плана июля 2015г.)	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в а/р КЛБел-1. Запланировать после ввода в работу КЛБел-1
СПбВС	ПС 104 Т-2	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ВВИ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 104 3с 110кВ	3	01.09.2015	03.09.2015	отказано		ТР ТН 3с 110 кВ. (перенос плана июля 2015г.)	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 104 СВ 1-3	1	01.09.2015	03.09.2015	отказано		ТР ШР СВ 1-3. (перенос плана июля 2015г.)	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 104 СВ 2-3	3	01.09.2015	03.09.2015	отказано		ТР ШР СВ 2-3. (перенос плана июля 2015г.)	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 132 Т-2	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ВВИ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 160 Т-2	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ВВИ Т-2	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 184 В ЛЯ-2	3	01.09.2015	03.09.2015	отказано		Опробование РЗА,1,2комплектов защит,автоматики	2	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. Работы выполнить при выводе в ремонт ЛЯ-2
СПбВС	ПС 184 Т-2	3	01.09.2015	03.09.2015	01.09.2015	03.09.2015	ТР Т-2,Р-35кВ ДГК-2,ДГК-2 35кВ,опробование РЗА,высоковольтные испытания к.п.25кВ Т-2, ТР 2В-10кВ Т-2,4В-10кВ Т-2	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 195 Т-1	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ВВИ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 1с 110кВ	3	01.09.2015	03.09.2015	**05.09.2015**	**07.09.2015**	ТР Т-1, ОД и КЗ Т-1, ОД ЛК-4	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 Т-1	3	01.09.2015	03.09.2015	01.09.2015	03.09.2015	ТР Т-1, ОД и КЗ Т-1, ОД ЛК-4. Отбор проб масла из ТТ СП 110кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 238 Т-1	2	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ТР.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 321 СВ-110 кВ	15	01.09.2015	15.09.2015	отказано		Замена СВ-110 кВ	72	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 39 В ЛБ-5	30	01.09.2015	30.09.2015	01.09.2015	30.09.2015	КР В-110 кВ ЛБ-5	72	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ ЛБ-5	
СПбВС	ПС 39 Т-1	30	01.09.2015	30.09.2015	01.09.2015	30.09.2015	КР В 110 кВ Т-1	72	С отключением и заземлением.	

СПбВС	ПС 403 1с 110кВ	3	01.09.2015	03.09.2015	01.09.2015	03.09.2015	КР ШР 1с 110кВ СВ 1/3	4	С отключением и заземлением. С переводом ПС 403 на ЛВсж-5.	
СПбВС	ПС 403 СВ-1/3 110кВ	3	01.09.2015	03.09.2015	01.09.2015	03.09.2015	КР ШР 1с 110кВ СВ 1/3	4	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 45 Т-2	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ВВИ Т-2	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 535 В ЛГрл-1	15	01.09.2015	15.09.2015	01.09.2015	15.09.2015	КР В ЛГрл-1	48	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 537 РП-110кВ	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ТР 2Р РП-110кВ	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 542 Т-2	1	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.09.2015	ВВИ Т-2	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 55 Т-2	30	01.09.2015	30.09.2015	01.09.2015	30.09.2015	КР Т-2	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 636 IIш 35кВ	22	01.09.2015	22.09.2015	01.09.2015	22.09.2015	КР 2ШР ЛЛд-5, 2ШР ЛЛд-6, 2ШР ЛЛд-7, 2ШР МШВ 35кВ, 2ШР Т-1, 2ШР Т-2, ШР ТН IIш35кВ	12	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-5	2	01.09.2015	02.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	КР 2ШР В ЛЛд-5, В/вольтные испытания В-35кВ Л.Лд-5. Профвосстановление РЗА Л Лд-5.	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 67 Т-2	2	01.09.2015	02.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	ТР	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 97 Т-1	1	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	ТР.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 103 Т-2	3	02.09.2015	04.09.2015	02.09.2015	04.09.2015	В/в испытания вводов 110кВ, ВР-110,ВРн. 110, ШМ 6кВ 3-4л, 8 луча	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 104 Т-1	29	02.09.2015	30.09.2015	02.09.2015	30.09.2015	КР Т-1	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 132 Т-1	29	02.09.2015	30.09.2015	02.09.2015	30.09.2015	КР Т-1	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 14 К-65/66	1	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	Проверка РЗА	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 160 Т-1	29	02.09.2015	30.09.2015	02.09.2015	30.09.2015	КР Т-1	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 195 Т-2	29	02.09.2015	30.09.2015	02.09.2015	30.09.2015	КР Т-2	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 45 Т-1	29	02.09.2015	30.09.2015	02.09.2015	30.09.2015	КР Т-1	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 520 1ш 110кВ	1	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	В/в испытания ТН-110	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 537 1с.110кВ	1	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	ТР 1Р СВ-110кВ	1	С отключением и заземлением. С включением РП	
СПбВС	ПС 542 Т-1	29	02.09.2015	30.09.2015	02.09.2015	30.09.2015	КР Т-1	72	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 96 Т-3	1	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	ТР. Т-3.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Обуховская-1	1	03.09.2015	03.09.2015	**04.09.2015**	**04.09.2015**	Замена дефектного грозотр. на двухцепном участке с ЛОб-2, пр. 15-18, 0,58 км (Предписание Ростехнадзора)	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Обуховская-2	1	03.09.2015	03.09.2015	**04.09.2015**	**04.09.2015**	Замена дефектного грозотр. на двухцепном участке с ЛОб-1, пр. 15-18, 0,58 км (Предписание Ростехнадзора)	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 171, 2с 110кВ, Т-2	1	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	КР СОД 110кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 238 Т-2	2	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	ТР.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 36 I СШ 35кВ	1	03.09.2015	03.09.2015	**14.09.2015**	**14.09.2015**	Проверка РЗА	1	С отключением МШВ 35кВ	
СПбВС	ПС 45 Т-2	2	03.09.2015	04.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	ТР	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 46 Т-3	21	03.09.2015	23.09.2015	03.09.2015	23.09.2015	ТР Т-3, КР 1В 6кВ Т-3, 4В 6кВ Т-3,проф востановление РЗА,высоковольтные испытания ш.м 6кВ Т-3, ВР 35кВ, ВР 6кВ	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 537 2с.110кВ	1	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	ТР 2Р СВ-110кВ	1	С отключением и заземлением. С включением РП	
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-6	2	03.09.2015	04.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	КР 2ШР В ЛЛд-6, В/вольтные испытания В-35кВ Л.Лд-6. Профвосстановление РЗА Л Лд-6	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 97 Т-2	1	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	ТР.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 24 Т-2	1	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	04.09.2015	Для безопасности работ по ТР и в/вольтным испытаниям 2с.6кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 630 В ЛЗн-6	1	04.09.2015	04.09.2015	**08.09.2015**	**08.09.2015**	отбор проб масла ТТ 35кВ ЛЗн-6	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Заневская-6	1	04.09.2015	04.09.2015	**08.09.2015**	**08.09.2015**	отбор проб масла ТТ 35кВ лЗн-6 на ПС 630	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Балтийская-8	7	07.09.2015	14.09.2015	отказано		Замена дефектного грозотроса, пр. 189-191,205-208, 5 км (Предписание Ростехнадзора)	4	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15.
СПбВС	ВЛ 110 кВ Дубровская-8	20	07.09.2015	26.09.2015	07.09.2015	26.09.2015	Для замены В ЛД-8 на ПС 244	с/з	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Романовская-2	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	Ошиновка временной возд. перемычки на ПС 635	4	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35кВ Заневская-3	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	Монтаж двойного крепления проводов. Ремонт провода	4	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35кВ Приморская-1	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	Монтаж двойного крепления проводов. Вырубка деревьев	2	С отключением и заземлением	

СПбВС	ПС 102 Т-1	2	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	ТР Т-1 профвостановление РЗА	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 160 В ЛО-4	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	ТР, проверка РзиА, высоковольтные испытания	2	С отключением и заземлением С переводом на ОВ	
СПбВС	ПС 174 Т-1	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	ТР Т-1, Проф.восстановление РЗА.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 2с 110кВ	3	07.09.2015	09.09.2015	**08.09.2015**	**10.09.2015**	ТР ОД и КЗ Т-2, ОД ЛФед-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 211 Т-2	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	ТР ОД и КЗ Т-2, ОД ЛФед-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 244 В ЛД-8	20	07.09.2015	26.09.2015	07.09.2015	26.09.2015	Реконструкция В 110кВ	с/з	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 403 2с 110кВ	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	КР ШР 2с 110кВ СВ 2/3	4	С отключением и заземлением. С переводом ПС 403 на ЛВсж-1.	
СПбВС	ПС 403 СВ-2/3 110кВ	17	07.09.2015	23.09.2015	07.09.2015	23.09.2015	КР ШР 2с 110кВ СВ 2/3, КР ШР 3с 110кВ СВ 2/3	4	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 502 Т-1	5	07.09.2015	11.09.2015	07.09.2015	11.09.2015	ТР Т-1	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 55 1с 110кВ	3	07.09.2015	09.09.2015	отказано		ТР ШР 1с 110кВ СВ 1-3.	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 55 СВ 1-3	3	07.09.2015	09.09.2015	отказано		ТР ШР 1с 110кВ СВ 1-3.	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-7	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	КР 2ШР В ЛЛд-7	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 640 Т-1	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	ТР Т-1	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 77 СВ 110кВ	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	ТР ОД и КЗ Т-1, ОД ЛПел-1, ВР 110кВ	2	С отключением и заземлением С включнием РП 110 кВ	
СПбВС	ПС 77, Т-1, 1с 110кВ, СВ 110кВ	3	07.09.2015	09.09.2015	07.09.2015	09.09.2015	ТР ОД и КЗ Т-1, ОД ЛПел-1, ВР 110кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 93 Т-2	2	07.09.2015	08.09.2015	07.09.2015	08.09.2015	В/в испытания ВР-10	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 95 1с.110кВ	8	07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	КР 1СР-110кВ	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 140 Т-1	4	08.09.2015	11.09.2015	08.09.2015	11.09.2015	ТР.В/в испытания вводов 110кВ,ОПН н.110,ОПН-110, ОПН-10,ОПН-6	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 520 2ш 110кВ	1	08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	В/в испытания ТН-110	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 95 2с.110кВ	8	08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	КР 2СР-110кВ	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 34 В ЛО-3	1	09.09.2015	09.09.2015	**21.09.2015**	**21.09.2015**	Проверка РЗА	1	С отключением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Романовская-1	2	09.09.2015	10.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	Ошиновка временной возд. перемычки на ПС 635	4	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 609 1с.35кВ	24	09.09.2015	11.09.2015	09.09.2015	11.09.2015	ТР ШР-35кВ КВЛСр-1, ШР-35кВ ЛСр-3, ШР-35кВ Т-1, 1ШР СВ-35кВ, РТН 1с.35кВ	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 636 Т-1	2	09.09.2015	10.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	КР 2ШР 35кВ Т-1	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Ириновская -1	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР ЛР ЛИр-1 на ПС 403, КР ЛР Лир-1 на ПС-325	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35кВ Сестрорецкая-1	8	10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	ПС 609. ТР ЛР-35кВ КВЛ Ср-1	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 102 Т-2	2	10.09.2015	11.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	ТР Т-2	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 13 Т-1	2	10.09.2015	11.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	ТР. В/в испытания ОПН-10,ОПН-6	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 190 Т-1	1	10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	В/в испытания прох.вводов	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 325 2с 110кВ	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР 2ШР СВ-110, КР Р-110 Т-2, КР ЛР ЛИр-1	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 325 РП-110кВ	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР 2Р РП-110кВ.	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 325 СВ-110кВ	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР 2ШР СВ 110кВ	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 325 Т-2	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР Р 110 Т-2	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 403 3с 110кВ	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР ШР 3с 110кВ СВ 1/3,ШР 3с 110кВ СВ 2/3, ЛР ЛИр-1	4	С отключением и заземлением. С переводом ПС 325 на ЛИр-2.	
СПбВС	ПС 403 СВ-1/3 110кВ	14	10.09.2015	23.09.2015	10.09.2015	23.09.2015	КР ШР 3с 110кВ СВ 1/3	4	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35кВ Сестрорецкая-3	8	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	ПС 609. ТР ЛР-35кВ ВЛ Ср-3	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 24 Т-1	1	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	Для безопасности работ по ТР и в/вольтным испытаниям 1с.6кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 609 В-35кВ Ср-3	8	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	ТР В-35кВ ВЛ Ср-3	1	С отключением и заземлением.	

СПбВС	ПС 636 МШВ 35кВ	4	11.09.2015	14.09.2015	11.09.2015	14.09.2015	КР 2ШР МШВ 35кВ	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 13 Т-2	2	12.09.2015	13.09.2015	12.09.2015	13.09.2015	ТР.В/в испытания ОПН н.110	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 704 Т-1	8	12.09.2015	19.09.2015	12.09.2015	19.09.2015	Перезаводка КЛ 35 кВ от яч №102 до нового Т-1, ввод в работу нового Т-1	24	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Романовская-3	2	14.09.2015	15.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	Ошиновка временной возд. перемычки на ПС 635	4	С отключением и заземлением, с погашением ПС 640.	
СПбВС	ПС 119 В К-188	1	14.09.2015	14.09.2015	**28.09.2015**	**28.09.2015**	Проверка РЗА	1	С отключением	
СПбВС	ПС 174 Т-2	3	14.09.2015	16.09.2015	14.09.2015	16.09.2015	ТР Т-2, Проф.восстановление РЗА. В/испытания КП ТМН-4	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 ТН 1с 35кВ	1	14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	Отбор проб масла из ТН 1с-35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 33 ТН 2с 35кВ	1	14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	Отбор проб масла из ТН 2с-35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 34 Т-3	2	14.09.2015	15.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	ТР Т-3	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 46 В ЛС-1	2	14.09.2015	15.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	опробование РЗА	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 482 Т-2	1	14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	В/в испытания вводов 110кВ, В 35кВ Т-2, ВР нейтрали 110кВ, ВР 35кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 502 Т-2	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	ТР Т-2	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 55 В 35кВ К-93/94	2	14.09.2015	15.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	КР. (перенос плана июля 2015г.)	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Балтийская-12	3	15.09.2015	17.09.2015	15.09.2015	17.09.2015	Обрезка деревьев пр.оп.12-14	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Нарвская-6	7	15.09.2015	22.09.2015	**25.09.2015**	**02.10.2015**	Замена дефектного грозотроса, пр. 46-47, 50-51, 54-57, 3,5 км (Предписание Ростехнадзора)	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 119 СВ 110кВ	1	15.09.2015	15.09.2015	**29.09.2015**	**29.09.2015**	Проверка РЗА	1	С отключением	
СПбВС	ПС 140 Т-2	4	15.09.2015	18.09.2015	15.09.2015	18.09.2015	ТР В 110кВ Т-2, Т-2.В/в испытания вводов 110кВ,ОПН н.110,ОПН-110,ОПН-10,ОПН-6	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 325 СВ-35	1	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	В/в испытания СВ-35кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 395 РП 110кВ	1	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	Отбор проб масла, ВВИ ТТ РП-110	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 521 Т-1	1	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	В/в испытания вводов 110кВ Т-1	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 636 Т-2	2	15.09.2015	16.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	КР 2ШР 35кВ Т-2	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 77 СВ 110кВ	3	15.09.2015	17.09.2015	15.09.2015	17.09.2015	ТР ОД и КЗ Т-2, ОД ЛСлв-2, ВР 110кВ	2	С отключением и заземлением С включнием РП 110 кВ	
СПбВС	ПС 77 Т-2, 2с 110кВ, СВ 110кВ	3	15.09.2015	17.09.2015	15.09.2015	17.09.2015	ТР ОД и КЗ Т-2, ОД ЛСлв-2, ВР 110кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 46 В ЛС-2	2	16.09.2015	17.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	опробование РЗА	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 535 МШВ-110 кВ	15	16.09.2015	30.09.2015	отказано		КР МШВ-110 кВ	48	С отключением и заземлением.	Отказано РДУ. В связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная в период с 31.08.15 по 11.09.15 и ВЛ 330 кВ Западная - Пулковская в период с 12.09.15 по 21.09.15. Запланировать на октябрь 2015
СПбВС	ПС 55 3с 110кВ	3	16.09.2015	18.09.2015	отказано		В/в испытания ТН-110	2	С отключением и заземлением	Отказано РДУ. В связи с выводом в аварийный ремонт КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1). Запланировать после ввода в работу КЛ 110 кВ Беломельская-1 (КЛ 110 кВ Волхов-Южная - Белая Мель №1).
СПбВС	ПС 55 В 35кВ К-91/92	2	16.09.2015	17.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	КР. (перенос плана июля 2015г.)	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 635 Т-2, Ш-35 кВ, В ЛРм-1, В ЛРм-3	45	16.09.2015	30.10.2015	16.09.2015	30.10.2015	Демонтаж оборудования, установка КРУН-35 кВ	ВЗ	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 715, В ЛИж-3	1	16.09.2015	16.09.2015	**11.09.2015**	**11.09.2015**	В/в испытания МВ 35 кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 613 2с.35кВ	3	16.09.2015	18.09.2015	16.09.2015	18.09.2015	ТР ШР-35кВ Т-2, 2Р СВ-35кВ, Р ТН 2с.35кВ, ШР-35кВ ЛПр-5	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 124 Т-3	1	17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	17.09.2015	Проверка РЗА	2	С отключением	
СПбВС	ПС 13 Т-3	2	17.09.2015	18.09.2015	17.09.2015	18.09.2015	ТР. В/в испытания ОПНн.110,ОПН-35,ОПН-6	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 18 В К-46/47 и В К-48/49.	1	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	Проверка РЗА	2	С отключением и разборкой схемы (поочередно)	
СПбВС	ПС 24 Т-1	1	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	Для безопасности работ по ТР и в/вольтным испытаниям 1с.10кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35кВ Приморская-5	1	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	ПС 613. ТР ЛР-35кВ ВЛ Пр-5	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 13 Т-4	2	19.09.2015	20.09.2015	19.09.2015	20.09.2015	ТР.В/в испытания ОПНн.110,ОПН-35,ОПН-6	2	С отключением и заземлением	

СПбВС	ПС 704 Т-2	6	20.09.2015	25.09.2015	20.09.2015	25.09.2015	Перезаводка КЛ 35 кВ от яч №202 до нового Т-2, ввод в работу нового Т-2	24	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 119 Т-2	4	21.09.2015	24.09.2015	21.09.2015	24.09.2015	ТР. Проверка РЗА	1	С отключением	
СПбВС	ПС 184 В ЛЯ-7	3	21.09.2015	23.09.2015	21.09.2015	23.09.2015	Опробование РЗА,1,2комплектов защит,автоматики	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 613 1с.35кВ	16	21.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	ТР ШР-35кВ Т-1,1Р СВ-35кВ, Р ТН 1с.35кВ, ШР-35кВ ЛПр-6	2	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-8	2	21.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	КР 2ШР В ЛЛд-8, В/вольтные испытания В-35кВ Л.Лд-8. Профвосстановление РЗА Л Лд-8	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Всеволожская-1	1	22.09.2015	22.09.2015	**27.09.2015**	**27.09.2015**	Монтаж спусков с ВЛ на приемный потрал ПС 403	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35кВ Приморская-6	1	22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	ПС 613. ТР ЛР-35кВ ВЛ Пр-6	1	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 140 В К-155	4	22.09.2015	25.09.2015	**18.09.2015**	**21.09.2015**	ТР	3	с отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 27 ТН 1ш 110кВ	1	22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	В/в испытания ТН 1ш 110кВ	1	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 80 Т-1	2	22.09.2015	23.09.2015	22.09.2015	23.09.2015	Проверка ОД и КЗ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Приморская-2+К-26 + ВЛ 35 кВ Приморская-6	1	22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	Разборка петель на опоре №11 для сохранения питания ПС 35кВ Северный з-д и вывода в ремонт уч-ка ЛПр-2 от оп.№11 до ПП Новиков для замены оп.№13	3	С отключением и заземлением. С погашением ПС 35 кВ Намыв	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Нарвская-7	2	23.09.2015	24.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	Монтаж грозозащитного троса в пролетах опор 82/1-ПС-197 (Предписание Ростехнадзора)	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Нарвская-9	2	23.09.2015	24.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	Монтаж грозозащитного троса в пролетах опор 82/1-ПС-197 (Предписание Ростехнадзора)	4	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35кВ Ладожская-7	3	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	25.09.2015	ПС 636. КР ЛР ЛЛд-7	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 55 В 35кВ Т-2	3	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	25.09.2015	КР.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 55 Т-2	3	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	25.09.2015	В/в испытания вводов 110кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-7	3	23.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	25.09.2015	КР 1ШР ЛЛд-7	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 636 Iш 35кВ	24	23.09.2015	15.10.2015	23.09.2015	15.10.2015	КР 1ШР ЛЛд-5, 1ШР ЛЛд-6, 1ШР ЛЛд-7, 1ШР МШВ 35кВ, 1ШР Т-1, 1ШР Т-2, Р ТН Iш 35кВ, 1ШР ЛЛд-8	12	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Приморская-1	1	23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	Разборка петель на опоре №11 для сохранения питания ПС 35кВ Северный з-д и вывода в ремонт уч-ка ЛПр-1 от оп.№11 до ПС 617 для замены оп.№13	3	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ВЛ 35 кВ Приморская-1/ Приморская-2	7	24.09.2015	30.09.2015	24.09.2015	30.09.2015	Замена анкерной опоры №13 с демонтажем промежуточной опоры №12	с/з	С отключением и заземлением ЛПр-1 на уч. от №11 до ПС 617, ЛПр-2 на уч. от №11 до ПП Новиков	
СПбВС	ВЛ 110 кВ Детскосельская-1	4	24.09.2015	27.09.2015	24.09.2015	27.09.2015	Ошиновка и ввод в работу новой ячейки Т-3	24	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 50 ТН 2ш.35кВ	1	24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	Отбор проб масла из ТН 2ш. 35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 50 2ш.35кВ	1	24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	Для безопасности работ по отбору проб масла из ТН 2ш. 35кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 711 Т-3	4	24.09.2015	27.09.2015	24.09.2015	27.09.2015	Ошиновка и ввод в работу новой ячейки Т-3	24	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 80 Т-2	2	24.09.2015	25.09.2016	24.09.2015	25.09.2016	Проверка ОД и КЗ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 119 2с 110кВ	1	25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	Проверка РЗА	1	С отключением	
СПбВС	ПС 24 Т-2	1	25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	Для безопасности работ по ТР и в/вольтным испытаниям 2с.10кВ.	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 11 Т-5	2	28.09.2015	29.05.2015	28.09.2015	29.05.2015	В/в испытания ШМ 6кВ, КП-35кВ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 29 Т-7	2	28.09.2015	29.09.2015	28.09.2015	29.09.2015	В/в испытания ВР н.110,ВР-110	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 325 1с.110кВ	3	28.09.2015	30.09.2015	28.09.2015	30.09.2015	Профвосстановление РЗА ТН 1с. 110кВ	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 325 Т-1	3	28.09.2015	30.09.2015	28.09.2015	30.09.2015	ТР Т-1, КР ОД, КЗ Т-1, в/в испытания ШМ-6кВ Т-1 и ВР-10кВ Т-1, опробование защит Т-1.	3	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 347 Т-1	2	28.09.2015	29.09.2015	28.09.2015	29.09.2015	Проверка ОД и КЗ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-6	2	28.09.2015	29.09.2015	28.09.2015	29.09.2015	КР 1ШР ЛЛд-6	6	С отключением и заземлением.	
СПбВС	ПС 347 Т-2	2	30.09.2015	01.10.2015	30.09.2015	01.10.2015	Проверка ОД и КЗ	2	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 636 В ЛЛд-8	2	30.09.2015	01.10.2015	30.09.2015	01.10.2015	КР 1ШР ЛЛд-8	6	С отключением и заземлением.	
ЛПМЭС	ВЛ 35 кВ Гатчинская-7	5	02.09.2015	06.09.2015	02.09.2015	06.09.2015	СР В ЛГт-7 на ПС 330 кВ Гатчинская	5	С отключением и заземлением.	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Гатчинская В ЛГт-7	5	02.09.2015	06.09.2015	02.09.2015	06.09.2015	СР В ЛГт-7	5	С отключением и заземлением.	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Восточная В 110кВ Т-3	6	07.09.2015	12.09.2015	07.09.2015	12.09.2015	ТО ШР-2 110 кВ Т-3	1	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Гатчинская В ЛПз-1	3	09.09.2015	11.09.2015	09.09.2015	11.09.2015	ТР	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	
ЛПМЭС	ВЛ 35 кВ Гатчинская-8	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	СР В ЛГт-8 на ПС 330 кВ Гатчинская	5	С отключением и заземлением.	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Гатчинская В ЛГт-8	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	СР В ЛГт-8	5	С отключением и заземлением.	

ЛПМЭС	ПС 220 кВ Колпинская Т-1	12	14.09.2015	25.09.2015	14.09.2015	25.09.2015	ТР Т-1, проверка РЗА, ТО В 110 кВ Т-1	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Волхов-Северная В 35 кВ К-9/71	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	ТО. ВВИ. Отбор проб масла	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-9/71	5	14.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	ТО РЗА ДЗЛ. ТО РЗА ТТ	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Колпино В ЛК-16	2	16.09.2015	17.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	ТР ЛР ЛК-16, ОР ЛК-16, ТО ТТ ЛК-16	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ВЛ 110 кВ Колпинская-16	2	16.09.2015	17.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	ТР ЛР ЛК-16, ОР ЛК-16, ТО ТТ ЛК-16	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 220 кВ Колпинская В 110 Т-1	12	17.09.2015	28.09.2015	17.09.2015	28.09.2015	ТР Т-1, проверка РЗА, ТО В 110 кВ Т-1	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 220 кВ Чесменская Т-11Н	17	20.09.2015	06.10.2015	20.09.2015	06.10.2015	В связи с выводом в ремонт Iш 110кВ и 1с 110кВ	0.5	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 220 кВ Чесменская Т-13	4	20.09.2015	23.09.2015	20.09.2015	23.09.2015	ТР 1ШР 110 кВ Т-13	4	С отключением	
ЛПМЭС	ПС 220 кВ Чесменская В 110 кВ Т-13	4	20.09.2015	23.09.2015	20.09.2015	23.09.2015	ТР 1ШР 110 кВ Т-13	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Гатчинская В ЛБ-2	3	21.09.2015	23.09.2015	21.09.2015	23.09.2015	ТР	4	С отключением и заземлением. С переводом на ОВ	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Волхов-Северная В 35 кВ К-44/45	2	21.09.2015	22.09.2015	**28.09.2015**	**29.09.2015**	ТР. ВВИ. Отбор проб масла	2	С отключением и заземлением	**В связи с КР Т-2 на ПС 110 кВ Левашовская ПС 55**
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Западная Т-1	5	23.09.2015	27.09.2015	23.09.2015	27.09.2015	ВВИ	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 220 кВ Чесменская Т-14	6	23.09.2015	28.09.2015	23.09.2015	28.09.2015	ТР 1ШР 110 кВ Т-14	4	С отключением	
ЛПМЭС	ПС 220 кВ Чесменская В 110кВ Т-14	4	23.09.2015	26.09.2015	23.09.2015	26.09.2015	ТР 1ШР 110 кВ Т-14	4	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ВЛ 110 кВ Прометей -1	1	28.09.2015	28.09.2015	28.09.2015	28.09.2015	ТР ТТ В ЛПрм-1 на ПС 330кВ Гатчинская	2	С отключением	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Гатчинская В ЛПрм-1	1	28.09.2015	28.09.2015	28.09.2015	28.09.2015	ТР ТТ В ЛПрм-1	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	ПС 330 кВ Волхов-Северная В 35 кВ К-14	5	28.09.2015	02.10.2015	28.09.2015	02.10.2015	ТО. ВВИ. ТО РЗА	2	С отключением и заземлением	
ЛПМЭС	КЛ 35 кВ К-14	5	28.09.2015	02.10.2015	28.09.2015	02.10.2015	ТО РЗА	2	С отключением и заземлением	

Начальник ДС А.В. Карнаухов

Начальник СЭР А.В. Порошин