**УТВЕРЖДАЮ :**
**Заместитель гл. инженера по ОТ и СУ**
**_____И.А. Кузьмин**

# ГРАФИК РЕМОНТОВ ЛЭП И ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-110 кВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ВЕДЕНИИ ЦУС ОАО "ЛЕНЭНЕРГО ИЛИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ ФИЛИАЛА ОАО "СО ЕЭС" ЛЕНИНГРАДСКОГО РДУ НА ИЮНЬ 2015 ГОДА

| Филиал | Наименование объекта диспетчерезации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Выделенный в месячном графике срок ремонта | | Вид ремонта | А/г, ч | Условия вывода в ремонт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало | Окончание | Начало | Окончание | | | | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Северная - 13 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Для БВР по демонтажу грозотроса ЛС-13 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Северная - 10 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Для БВР по демонтажу грозотроса ЛС-13 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Выборгская - 1 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Для БВР по демонтажу грозотроса ЛС-13 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Вуоксинская - 3 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Для БВР по демонтажу грозотроса ЛС-13 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ВЭС | ПС 43 В ЛГрм-2 | 8 | 30.05.2015 | 06.06.2015 | 30.05.2015 | 06.06.2015 | Замена ТТ ЛГрм-2 | с/з | С отключением и заземлением | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Громовская-2 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Замена изоляции | 6 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Рощинская-6 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Замена изоляции, ТР 2РП-110 на ПС 331 | 6 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ВЛ 110 Л-129 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР ЛР на ПС 57 | 6 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 318 СВ-110 | 12 | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Проверка РЗА ЛРощ-6, ЛРощ-2 | 4 | С включением РП-110 | |
| ВЭС | ПС 43 В ЛГрм-2 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | | | Проверка РЗА | 2 | С отключением | |
| ВЭС | ПС 57 В ЛСорт-129 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 57 В ЛСорт-129 | 11 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Профилактический контроль комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Сортовальская-129 | 2 | С отключением и разборкой схемы. | |
| ВЭС | ПС 43 Т-1 | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | ТР Т-1, ТТ 110кВ Т-1 | 1 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 413 СВ-110 | 1 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | ТР ТТ | 4 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Кузнечная-1 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **12.06.2015** | **14.06.2015** | Замена изоляции | 6 | С отключением и заземлением. | Изменение сроков в вязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Кузнечная (Л-129) с 01.06.15 по 11.06.15. |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Рощинская-1 | 5 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Замена изоляции | 6 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 43 Т-2, ТТ-110кВ Т-2 | 1 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ТР Т-2, ТТ 110кВ Т-2 | 1 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 547 В ЛГрм-5 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | ТР | 4 | С переводом на ОВ | |
| ВЭС | ПС 375 ТН 1с 110 кВ | 1 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | Профилактический контроль вторичных цепей | 2 | С отключением с объединением цепей напряжения 1 и 2с, с выводом собств защит СВ-110. | |
| ВЭС | ПС 375 ТН 2с 110 кВ | 1 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | Профилактический контроль вторичных цепей | 2 | С отключением с объединением цепей напряжения 1 и 2с, с выводом собств защит СВ-110. | |
| ВЭС | ПС 57 ТН 1с 110 кВ | 1 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | Восстановление вторичных цепей | 2 | С отключением с объединением цепей напряжения 1 и 2с, с выводом собств защит СВ-110. | |
| ВЭС | ПС 57 ТН 2с 110 кВ | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | Восстановление вторичных цепей | 2 | С отключением с объединением цепей напряжения 1 и 2с, с выводом собств защит СВ-110. | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Отрадненская-3 | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | Замена изоляции | 6 | С отключением и заземлением. | XIX ПМЭФ |
| ВЭС | ПС 547 В ЛГрм-1 | 12 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР | 4 | С переводом на ОВ | XIX ПМЭФ |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Громовская-4 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | **29.06.2015** | **03.07.2015** | Замена изоляции | 6 | С отключением и заземлением. | Изменение сроков в связи с выводо |
| ВЭС | ПС 331 СВ-110 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР СВ-110, 1СР-110, 2СР-110. Проверка РЗА | 4 | С включением РП-110 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЭС | ПС 547 ОВ-110 | 5 | 22.06.2015 | 29.06.2015 | 22.06.2015 | 29.06.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Кузнечная-4 | 3 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Замена изоляции | 6 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 547 В ЛГрм-8 | 5 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | Профилактический контроль АУВ В ЛГрм-8 | 2 | С откл. и разборкой схемы<br>С переводом через ОВ-110 | |
| ВЭС | ПС 547 СВ-110. | 5 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением. | |
| ВЭС | ПС 56 2с 110 кВ | 19 | 29.06.2015 | 17.07.2015 | **29.06.2015** | **17.07.2015** | ТР ШР 110 Т-2, ШР ТН 2с-110, ШР ЛС-6, 2СР-110. | 4 | С отключением и заземлением. | |
| КнЭС | ВЛ 110 кВ Толмачёвская-3 | 30 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | КР | 2 | С переводом нагрузки до 25МВт на Н | Согласовано при условии окончания реконструкции 2С110кВ ПС 110кВ Луга (ПС 48). |
| КнЭС | ВЛ 110 кВ Толмачёвская-3 | 17 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | СР ЛР на ПС 538 | 2 | С переводом нагрузки до 25МВт на Н | Согласовано при условии окончания реконструкции 2С110кВ ПС 110кВ Луга (ПС 48). |
| КнЭС | ВЛ 110 кВ Фосфоритская-1 | 15 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | Замена опор | 3 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ. Заявка не ясна. |
| КнЭС | ВЛ 110 кВ Фосфоритская-2 | 15 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | Замена опор | 3 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ. Заявка не ясна. |
| КнЭС | ПС 379 1с 110кВ | 17 | 03.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | СР . Профвосстановление устройств РЗА | 2 | С включением РП 110кВ | XIX ПМЭФ |
| КнЭС | ПС 239 СВ -110кВ | 3 | 06.06.2015 | 08.06.2015 | 06.06.2015 | 08.06.2015 | ТР | 2 | С включением РП 110кВ | |
| КнЭС | ВЛ 110 кВ Сланцевская-7 | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | ТР ЛР на ПС 219 | 2 | С отключением и заземлением | |
| КнЭС | ПС 219 В ЛСл-7 | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | ТР В ЛСл-7 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ГтЭС | ВЛ 110кВ Копорская-3 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Проверка РЗА на ПС 203 | 3 | С откл. и разборкой схемы | |
| ГтЭС | ПС 203 СВ 110 кВ | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Проверка РЗА | 3 | С откл. и разборкой схемы | |
| ГтЭС | ПС 391 1с 110 кВ | 7 | 01.06.2015 | 07.06.2015 | 01.06.2015 | 07.06.2015 | ТР ТН 1с 110 кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП | |
| ГтЭС | ПС 259 ТН 1с 110 кВ | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 14.06.2015 | ТР, испытания, доливка масла в ТН 1с-110 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ГтЭС | ПС 391 1с 110 кВ, СВ 110 | 7 | 08.06.2015 | 14.06.2015 | 08.06.2015 | 14.06.2015 | КР 1Р РП-110, ЛР ЛБ-4, 1СР СВ-110. | 2 | С отключением и заземлением | |
| ГтЭС | ВЛ 110 кВ Балтийская-4 | 7 | 08.06.2015 | 14.06.2015 | 08.06.2015 | 14.06.2015 | КР ЛР ЛБ-4 на ПС 391 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ГтЭС | ВЛ 110кВ Октябрьская-9 | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР ЛР на ПС 349 | 2 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с выводом в ремонт АТ-5 ПС 750кВ Ленинградская в период с 09.06.15 по 18.06.15 и АТ-4 ПС 750кВ Ленинградская в период с 22.06.15 по 03.07.15.<br>Запланировать на июль. |
| ГтЭС | ПС 391 2с 110 кВ | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР ТН 2с 110 кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП | XIX ПМЭФ |
| ГтЭС | ВЛ 110кВ Чудовская-1 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | Для БВР по замене грозотроса на 2-х цепной ВЛ-110кВ Чд-1/Чд-4. | 3 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с выводом в ремонт АТ-5 ПС 750кВ Ленинградская в период с 09.06.15 по 18.06.15 и АТ-4 ПС 750кВ Ленинградская в период с 22.06.15 по 03.07.15.<br>Запланировать на июль. |
| ГтЭС | ВЛ 110кВ Чудовская-4 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | Для БВР по замене грозотроса на 2-х цепной ВЛ-110кВ Чд-1/Чд-4. | 3 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с выводом в ремонт АТ-5 ПС 750кВ Ленинградская в период с 09.06.15 по 18.06.15 и АТ-4 ПС 750кВ Ленинградская в период с 22.06.15 по 03.07.15.<br>Запланировать на июль. |
| ГтЭС | ВЛ 110кВ Чудовская-4 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | ТР ЛР на ПС 349 | 2 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с выводом в ремонт АТ-5 ПС 750кВ Ленинградская в период с 09.06.15 по 18.06.15 и АТ-4 ПС 750кВ Ленинградская в период с 22.06.15 по 03.07.15.<br>Запланировать на июль. |
| ГтЭС | ВЛ 110кВ Прометей-2 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | КР ЛР ЛПрм-2 на ПС 391 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ГтЭС | ПС 391 2с 110 кВ, СВ 110 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | КР 2Р РП-110, ЛР ЛПрм-2, 2СР СВ-110. | 2 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НлЭС | ВЛ 110кВ Подпорожская-2 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **03.06.2015** | **07.06.2015** | Замена деф.изоляторов на уч.оп.308-336, 7-14 ОЛПод-2/12. Замена деф.изоляторов на уч.оп. 70-80 на ОЛПод-2/546 | 4 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 220 кВ Подпорожская в период с 08.06.15 по 12.06.15, 1с-110кВ Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) в период с 15.06.15 по 18.06.15 и 2с-110кВ Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) в период с 22.06.15 по 25.06.15. |
| НлЭС | ПС 207 СВ-110, 2с 110кВ | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | КР ШР 110кВ Т-2, 2Р СВ-110кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | |
| НлЭС | ПС 207 Т-2 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | КР ШР 110кВ Т-2, 2Р СВ-110кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | |
| НлЭС | ПС 30 В ЛСин-1 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТР В ЛСин-1 | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 727 В ЛЛд-1 | 2 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | Плановая проверка РЗА ЛЛд-1 в объеме "К" | 1 | С откл. и разборкой схемы | |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Подпорожская-3 | 2 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | ТР Т-1, ЛР Т-1 на ПС 201 | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 337 РП-110кВ | 1 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | ТР ТТ РП-110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 727 В ЛЛд-2 | 2 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | Плановая проверка РЗА ЛЛд-2 в объеме "К" | 1 | С откл. и разборкой схемы | |
| НлЭС | ПС 337 1с 110кВ | 1 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | КР ОД Т-1 | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | |
| НлЭС | ПС 207 СВ-110, 2с 110кВ | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | КР ЛР ЛПел-1, 2Р РП-110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Пелла-1 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | КР ЛР ЛПел-1 на ПС 207 | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 207 Т-2 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Для ББР по КР ЛР ЛПел-1 | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 30 В ЛА-1 | 2 | 11.06.2015 | 12.06.2015 | 11.06.2015 | 12.06.2015 | Плановая проверка РЗА | 1 | С отключением | |
| НлЭС | ПС 226 В ЛМсл-1 | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | ТР В ЛМсл-1. Плановая проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 207 Т-2 | 4 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | отказано | | ТР Т-2, КР ОД и КЗ Т-2 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| НлЭС | ПС 30 МШВ-110кВ | 12 | 15.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | ТР МШВ-110кВ | 4 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| НлЭС | ПС 327 1с 110кВ | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | ТР ТН-1с 110кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | XIX ПМЭФ |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Мыслинская-1 | 2 | 16.06.2015 | 17.06.2015 | **10.06.2015** | **11.06.2015** | КР ЛР ОЛМсл-1 на ПС-227 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 кВ ПС 330 кВ Сясь в период с 14.06.15 по 30.06.15. |
| НлЭС | ПС 327 2с 110кВ | 1 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | ТР ТН-2с 110кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | XIX ПМЭФ |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Мыслинская-2 | 2 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | **12.06.2015** | **13.06.2015** | КР ЛР ОЛМсл-2 на ПС-227 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 кВ ПС 330 кВ Сясь в период с 14.06.15 по 30.06.15. |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Малуксинская-2 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Замена дефектных изоляторов на уч.оп.71-85 | 3 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Дубровская-4 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | Замена дефектных изоляторов на оп.17 | 3 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 207 СВ-110, 1с 110кВ | 4 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | КР ШР 110кВ Т-1, 1Р СВ-110кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | |
| НлЭС | ПС 207 Т-1 | 4 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | КР ШР 110кВ Т-1, 1Р СВ-110кВ | 2 | С отключением и заземлением<br>С включением РП-110 | |
| НлЭС | ПС 226 СВ-110кВ | 1 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | **12.06.2015** | **12.06.2015** | ТР СВ-110кВ | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 кВ ПС 330 кВ Сясь в период с 14.06.15 по 30.06.15. |
| НлЭС | ПС 226 В ЛМсл-2 | 1 | 23.06.2015 | 23.06.2015 | **13.06.2015** | **13.06.2015** | ТР В ЛМсл-2. Плановая проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 кВ ПС 330 кВ Сясь в период с 14.06.15 по 30.06.15. |
| НлЭС | ВЛ 35кВ Никольская-2 | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Замена дефектных изоляторов на оп.18-20 | 3 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 207 СВ-110, 1с 110 кВ | 4 | 29.06.2015 | 02.07.2015 | **22.06.2015** | **25.06.2015** | КР ЛР ЛД-4, 1Р РП-110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ВЛ 110кВ Дубровская-4 | 4 | 29.06.2015 | 02.07.2015 | **22.06.2015** | **25.06.2015** | КР ЛР ЛД-4 на ПС 207 | 2 | С отключением и заземлением | |
| НлЭС | ПС 207 Т-1 | 4 | 29.06.2015 | 02.07.2015 | 29.06.2015 | 02.07.2015 | Для ББР по КР ЛР ЛД-4 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ТхЭС | ПС 339 В ЛЧг - 2 | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | ТР В ЛЧг-2 | 1 | С переводом на ОВ-110 кВ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТхЭС | ПС 339 В ЛВг - 1 | 1 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | Замена сорбента ТТ-110 кВ | 1 | С переводом на ОВ-110 кВ | |
| ТхЭС | ПС 206 В ЛПдбр | 1 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | Замена сорбента ТТ-110 кВ | 1 | С переводом на ОВ-110 кВ | |
| ТхЭС | ПС 339 СВ-110 | 1 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | Замена сорбента ТТ-110 кВ | 1 | С отключением | |
| ТхЭС | ВЛ 110 кВ Вологодская-4 | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | Ремонт провода | 3 | С отключением и заземлением | |
| ТхЭС | ВЛ 110 кВ Газокомпрессорная | 4 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | Замена изоляции | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Нарвская-8 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **05.06.2015** | **09.06.2015** | Профвосстановление РЗА на ПС 535, ПС 65 | 2 | С откл. и разборкой схемы | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-3 ПС 330 кВ Западная в период с 01.06.15 по 02.06.15. |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Янинская-4 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Разборка шлейфов на опоре №9, для питания ПС 334 и ПС 174 от ПС Восточная | 2 | С отключением и заземлением. Во время планового останова Г-21 ТЭЦ-5 с 11.05.2015 по 05.07.2015 | |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Октябрьская-1 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | отказано | | Разборка шлейфов ЛО-1 на опоре №10 с последующим включением от ПС 160 до оп.№10 с отпайкой на ПС 205 и ПС 481 | 3 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с непредоставлением в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ план графика проведения работ. Заявка не ясна. Определить АГ. |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Красноборская | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Расширение просек в пр.1-26 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Пушкинская-1 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | **01.06.2015** | **09.06.2015** | Перезаводка в новый КРУН ПС 704 | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Янинская-3 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Разборка шлейфов на опоре №9, для питания ПС 334 и ПС 174 от ПС Восточная | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КЛ 110 кВ Беломельская-1 | 17 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | отказано | | Реконструкция ввода КЛ 110 кВ Беломельская-1 на ПС 238. Перезаводка КЛ Бел-1 на вновь вводимую в эксплуатацию яч-ку ввода на 2с 110кВ | с/з | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-128 | 17 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | отказано | | Реконструкция ввода К-128 на ПС 238. Перезаводка К-128 на вновь вводимую в эксплуатацию ячейку ввода на 2с 110кВ | с/з | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-178 | 3 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции | 4 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 160 В ЛО-2 | 12 | 01.06.2015 | 12.06.2015 | **01.06.2015** | **09.06.2015** | Замена В ЛО-2 ПС 160 | 1,5 | С отключением и заземлением, С переводом через ОВ | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 17 В КВЛ Ю-5 | 2 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | **10.06.2015** | **10.06.2015** | ТР В КВЛ Ю-5 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 18 Т-4 | 2 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | ТР Т-4, В 35кВ Т-4, В 6кВ Т-4. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 196 В ЛПдц-2 | 3 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Восстановление РЗА на ПС 196 | 2 | С отключением | |
| СПбВС | ПС 238 2с 110кВ | 17 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Реконструкция ПС 238. Ввод в эксплуатацию 2с 110кВ. | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 29 II ш 110кВ | 2 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | Для опробования В 110кВ ЛМрн-3 после замены воздушного выключателя на элегазовый с 25.05.15 по 02.06.15 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 29 В 110кВ К-141 | 2 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | Для опробования В 110кВ ЛМрн-3 после замены воздушного выключателя на элегазовый с 25.05.15 по 02.06.15 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 33 Т-1 | 3 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | ТР | 0,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 335 Т-1 | 3 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | ТР Т-1, В-110кВ Т-1. Проф.восстановление РЗА В/в испытания проходных вводов 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 365 В ЛПрг-1 | 6 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Проверка РЗА | 3 | С отключением В ЛПрг-1 С переводом транзита на РП | |
| СПбВС | ПС 46 Iш 110 кВ | 4 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **06.06.2015** | **09.06.2015** | КР 1 ШР Т-1, 1ШР ЛВсж-3, 1 ШР ОВ; ТР В Всж-3, проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-3Н ПС 330 кВ Восточная в период с 12.05.15 по 05.06.15 и АТ-3 ПС 330 кВ Южная в период с 25.05.15 по 05.06.15. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 46 В ЛВсж-3 | 4 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **06.06.2015** | **09.06.2015** | ТР, КР 1 ШР ЛВсж-3 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-3Н ПС 330 кВ Восточная в период с 12.05.15 по 05.06.15 и АТ-3 ПС 330 кВ Южная в период с 25.05.15 по 05.06.15. |
| СПбВС | ПС 46 ОВ-110кВ | 4 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **06.06.2015** | **09.06.2015** | КР 1 ШР ОВ; проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-3Н ПС 330 кВ Восточная в период с 12.05.15 по 05.06.15 и АТ-3 ПС 330 кВ Южная в период с 25.05.15 по 05.06.15. |
| СПбВС | ПС 46 Т-1 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР Т-1, КР 1ШР-110кВ Т-1. Проверка РЗА. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 Т-2 | 2 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | ТР Т-2, 2В-10кВ Т-2, 4В-10кВ Т-2. Проверка РЗА | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 ТН-2 с. 110кВ | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Замена ТН 2с 110кВ. | 24 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 535 В ЛН-8 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **05.06.2015** | **09.06.2015** | Профвосстановление | 2 | С откл. и разборкой схемы | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-3 ПС 330 кВ Западная в период с 01.06.15 по 02.06.15. |
| СПбВС | ПС 632 СВ-35кВ | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | КР 1ШР СВ-35кВ. Опробование РЗА СВ-35кВ. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 ТН 1с 35кВ | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР Р ТН 1с 35кВ. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 1с 35кВ | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР ЛР ЛЗвд, Р ТН 1с 35кВ, ШР-35 Т-1. КР 1 ШР СВ-35 Т-1. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 Т-1 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР ШР-35кВ Т-1. КР В-35 Т-1. Опробование РЗА. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 65 В ЛН-8 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | **05.06.2015** | **09.06.2015** | Профвосстановление РЗА | 2 | С откл. и разборкой схемы | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-3 ПС 330 кВ Западная в период с 01.06.15 по 02.06.15. |
| СПбВС | ПС 67 Т-1 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | ТР ОД 110кВ Т-1 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 704 Т-2 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Перезаводка в новый КРУН | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 98 В ЛПрг-6 | 1 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Проверка РЗА | 1 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-20 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | **08.06.2015** | **08.06.2015** | ПС 17. Ревизия контактных соединений ЛР ЛЮ-20 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 17 В ЛЮ-20 | 1 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | **08.06.2015** | **08.06.2015** | Ревизия контактных соединений 2 ШР ЛЮ-20 и ЛР ЛЮ-20. Покрытие контактов токопроводящей смазкой. Отбор проб масла из ввода ф. С В ЛЮ-20 Проверка защит | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 17 МШВ 110 кВ | 2 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР 2ШР МШВ 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 17 Т-6 | 3 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | ТР 2ШР 110кВ Т-6 | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 17 ТН II ш 110 кВ | 2 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР ТН II ш 110 кВ. Испыиание. Проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 17 II ш 110 кВ | 2 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Для БВР на 2ШР МШВ 110кВ, 2ШР 110кВ Т-6, ТН II ш 110 кВ. Испыиание. Проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-14 | 4 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | отказано | | Замена дефектной изол. оп.13-19, замена виброгасителей оп.18 | 2 | С отключением и заземлением | РДУ: Согласовано при условии выполнения работ поэтапно в выходные дни 13.06.15-14.06.15. Второй этап запланировать на июль. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-14 | 4 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | отказано | | Обрезка деревьев в пр.13-17 на двухцепном участке с ЛЮ-20 | 2 | С отключением и заземлением | РДУ: Согласовано при условии выполнения работ поэтапно в выходные дни 13.06.15-14.06.15. Второй этап запланировать на июль. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-20 | 4 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | отказано | | Обрезка деревьев в пр.13-17 на двухцепном участке с ЛЮ-14 | 2 | С отключением и заземлением | РДУ: Согласовано при условии выполнения работ поэтапно в выходные дни 13.06.15-14.06.15. Второй этап запланировать на июль. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Янинская-4 | 8 | 02.06.2015 | 10.06.2015 | **02.06.2015** | **09.06.2015** | Замена оп. №6; ЗРР от ПС Восточная до оп. №9 | 12 | С отключением и заземлением уч-ка ВЛ от ПС Октябрьская до оп. №9 | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Октябрьская-1 | 28 | 02.06.2015 | 29.06.2015 | отказано | | ЗРР от ПС 160 до оп. № 10 с отпайками на ПС 205 и ПС 481. (Демонтаж проводов, грозотроса, изоляторов ЛО-1 от портала на ТЭЦ-5 до опоры № 2, одноцепной мет. опоры №1 ЛО-1 и ж/б фундаментов опоры №1 ЛО-1; устройство фундамента, монтаж новой опоры, монтаж проводов, грозотроса и изоляторов ЛО-1) | с/з | С отключением и заземлением ЛО-1 от ТЭЦ-5 до оп. №10 | Отказано РДУ в связи с непредоставлением в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ план графика проведения работ. Заявка не ясна. Определить АГ. |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Заводская | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | ПС 632. ТР ЛР Л3вд. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Янинская-3 | 8 | 02.06.2015 | 10.06.2015 | **02.06.2015** | **09.06.2015** | Замена оп. №6; ЗРР от ПС Восточная до оп. №9 | 12 | С отключением и заземлением уч-ка ВЛ от ПС Октябрьская до оп. №9 | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 12 Т-3 | 25 | 02.06.2015 | 24.06.2015 | 02.06.2015 | 24.06.2015 | КР | 48 | С отключением и зазмелением | |
| СПбВС | ПС 132 Т-1 | 29 | 02.06.2015 | 30.06.2015 | 02.06.2015 | 30.06.2015 | КР Т-1 | 72 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 205 Т-1 | 3 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | ТР, проверка РЗА, в/в испытания | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 210 Т-2 | 2 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | ТР Т-2, ОД и КЗ 110кВ Т-2 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 320 1с 110кВ | 2 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | Проверка РЗА 1, 2 комплект ( ДЗШ, УРОВ) | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 320 Т-1 | 2 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | ТР, Проверка РЗА, испытание вводов 110кВ | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 35 кВ Ирмино Т-1 | 5 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | КР и в/в испытания В-35кВ и В-6кВ Т-1 | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 369 Т-1 | 2 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | ТР и в/в испытания | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 521 1с 110кВ | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | В/в испытания ТН 1с 110кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 521 Т-1 | 2 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | ТР и в/в испытания | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 609 Т-1 | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | ТР, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 638 Т-2 | 3 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | ТР Т-2. КР ОД, КЗ-35кВ Т-2. Опробование РЗА. | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-14 | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | Замена плашечных зажимов ЛР ЛЮ-14 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 17 В ЛЮ-14 | 1 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | Замена плашечных зажимов ЛР ЛЮ-14 и 2 ШР ЛЮ-14. Ремонт провода на 2 ШР ЛЮ-14. Испытание В ЛЮ-14. Проверка управления и АПВ В ЛЮ-14. | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-3 | **8** | 03.06.2015 | 11.06.2015 | **21.06.2015** | **28.06.2015** | Замена дефектного грозотроса, оп.57-64, 1750 м | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Кавголовская-2 | 2 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | Замена изоляции, вырубка деревьев. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Муринская-2 | **8** | 03.06.2015 | 11.06.2015 | **21.06.2015** | **28.06.2015** | Замена дефектного грозотроса, оп.57-64 | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Муринская-2 | **8** | 03.06.2015 | 11.06.2015 | **21.06.2015** | **28.06.2015** | Для БВР по замене В КВЛМрн-2 на ПС 29 | 8 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 12 МШВ 35кВ | 1 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | Проверка РЗА | 1 | С отключением и разб. схемы | |
| СПбВС | ПС 12 Т-7 | 2 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | ТР. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 17 В ЛЮ-14 | 1 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | В/в испытания В ЛЮ-14 | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с остановом Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) в период с 01.06.15 по 07.06.15. |
| СПбВС | ПС 29 В КВЛМрн-2 | **8** | 03.06.2015 | 11.06.2015 | **21.06.2015** | **28.06.2015** | Замена возд. выключателя на элегазовый | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 36 Т-2 | 3 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | ТР | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 45 В К-95/96 35кВ | 1 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | КР | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 Т-3 | 22 | 03.06.2015 | 24.06.2015 | 03.06.2015 | 24.06.2015 | КР | 48 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 542 Т-1 | 14 | 03.06.2015 | 16.06.2015 | 03.06.2015 | 09.06.2015 | КР (подряд) | с/з | С отключением и зазмелением | |
| СПбВС | ПС 609 Т-2 | 1 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | ТР, испытание ШМ-10кВ, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 67 2с 110 кВ | 59 | 03.06.2015 | 31.07.2015 | отказано | | Замена обор. 2с 110 кВ (ОД и КЗ) | с/з | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 67 2с 110 кВ, Т-2 | 2 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | отказано | | Демонтаж ошиновки от 2с 110 кВ к ОД 110 кВ Т-2 подготовка к переносу ЛР ЛЛнс-1, ОД 110 кВ Т-2 | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 140 СВ 2-3 110кВ | 2 | 04.06.2015 | 05.06.2015 | 04.06.2015 | 05.06.2015 | Проверка РЗА | 2 | С отключением | |
| СПбВС | ПС 369 Т-2 | 2 | 04.06.2015 | 05.06.2015 | 04.06.2015 | 05.06.2015 | ТР и в/в испытания | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 45 В К-417(А,Б) | 1 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | КР | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 609 В ЛСр-1 | 1 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | ТР, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Ленсоветовская-1 | 1 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 04.06.2015 | Перезаводка ВЛ на новый линейный портал | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 24 Т-1 | 1 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | БВР по ТР и в/в испытаниям 1с 6кВ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 609 В ЛСр-2 | 1 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | ТР, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 705 Т-2 | 1 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | КР ОД 35кВ Т-2 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 55 2с 110кВ | 2 | 06.06.2015 | 07.06.2015 | 06.06.2015 | 07.06.2015 | Опробование ОД-110кВ К-115.<br>ТР ШР 2с СВ 2-3 110кВ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 55 СВ 2-3 110кВ | 2 | 06.06.2015 | 07.06.2015 | 06.06.2015 | 07.06.2015 | ТР ШР 2с СВ 2-3 110кВ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВКЛ 110 кВ Пискарёвская--3 | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | Монтаж двойного крепления проводов. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Северная-2 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Расширение просек в пр.1-12 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Северная-4 | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | Расширение просек в пр.138-154 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Октябрьская-1 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Замена изоляции оп.№ 30, 31А, замена изоляции на отпайке ЛО-1 оп. № 1,2 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Девяткинская-2 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Расширение просек в пр.48-52,55-57 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-179 | 2 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции | 4 | С отключением и заземлением. | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 14 В К-135 | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | Проверка РЗА | 2 | С отключением и разб. схемы | |
| СПбВС | ПС 17 В 35кВ К-19 | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | ТР | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 196 В ЛГст-1 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Восстановление РЗА | 2 | С отключением | |
| СПбВС | ПС 33 Т-2 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР | 0,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 335 Т-2 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР Т-2, В-110кВ Т-2. Проф.восстановление РЗА В\в испытания проходных вводов 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 35 кВ Ирмино Т-2 | 5 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | КР и в/в испытания В-35кВ и В-6кВ Т-2 | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 365 СВ-110кВ | 2 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Проверка РЗА | 3 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 369 Т-3 | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР и в/в испытания | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 374 СВ-110кВ | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | Опробование РЗА | 2 | С отключением и заземлением.<br>С включением РП-110кВ | |
| СПбВС | ПС 374 1с 110кВ, Т-1 | 2 | 08.06.2015 | 09.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР Т-1, ОД,КЗ-110кВ Т-1. В/в исп. вводов Т-1<br>Проф.восстановление РЗА ТН 1с.110кВ | 2 | С отключением и заземлением.<br>С включением РП-110кВ | |
| СПбВС | ПС 46 Т-3 | 12 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | ТР Т-3, В 110кВ Т-3. Проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 609 СВ-35 кВ | 1 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ТР, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 636 Т-1 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТР Т-1. В/в испытания В-35кВ Т-1. | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 715 1с 35кВ | 1 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | Восстановление РЗА ТН 1с 35кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 715 Т-1 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Восстановление РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 98 В ЛПрг-2 | 2 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | Проверка РЗА | 1 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | XIX ПМЭФ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 67 2с 110 кВ, Т-2 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | Перенос ОПН. Подключение ТТ 110кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2 на новом месте | 72 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Дюны-2 | 1 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | Замена изоляции | 2 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 104 Т-1 | 21 | 09.06.2015 | 29.06.2015 | отказано | | КР. В/в испытания Т-1 | с/з | С отключением и зазмелением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 205 Т-2 | 3 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | ТР, проверка РЗА, в/в испытания | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 320 Т-2 | 2 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | ТР, Проверка РЗА, испытание ВРН-110кВ | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 611 Т-1 | 1 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | ТР, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 636 В ЛЛд-5 | 1 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | В/в испытания. Проф.восстановление РЗА | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 96 1с. 110кВ | 1 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | ТР ТН-1с. 110кВ . | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 96 Т-1 | 1 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | 09.06.2015 | ТР Т-1, В-110кВ Т-1 . | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВКЛ 110 кВ Северная-8 | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | Монтаж двойного крепл. проводов на ОЛС-8/155 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Ржевская-4 | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | БВР по КР ОР ЛРж-4 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | КЛ 35 кВ К-425/426 | 15 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | отказано | | ПС 104. Замена оборудования ячеек 35 кВ | с/з | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 29 I ш 110кВ | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | **27.06.2015** | **28.06.2015** | Для опробования В 110кВ КВЛ Мрн-2 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 29 В 110кВ К-141 | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | **27.06.2015** | **28.06.2015** | Для опробования В 110кВ КВЛ Мрн-2 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 325 В ЛОз-1, 2с 35кВ | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | Проф.восстановление РЗА. | 3 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 325 2с 110кВ | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | ТР и проф.восстановление РЗА ТН 2с 110кВ | 3 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 325 СВ-110кВ | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | Отбор проб масла из в/в вводов СВ-110кВ. | 3 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 325 Т-2 | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | ТР Т-2. КР ОД, КЗ-110кВ Т-2. | 4 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 46 ОВ 110 кВ | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | КР ОР ОВ-110 кВ, ОР ЛРж-4 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 46 ОШ 110 кВ | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | КР ОР ОВ-110 кВ, ОР ЛРж-4 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 611 Т-2 | 2 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | КР В 35кВ Т-2, испытание, проверка РЗА | 3 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 636 В ЛЛд-6 | 1 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | отказано | | В/в испытания. Проф.восстановление РЗА | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 96 Т-2 | 1 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | отказано | | ТР | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Янинская-4 | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | Сборка шлейфов на оп.№ 9, поочередно с КВЛ Я-3 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Янинская-3 | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | **09.06.2015** | **09.06.2015** | Сборка шлейфов на оп.№ 9, поочередно с ВЛ Я-4 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 17 В 35кВ К-36/37 | 2 | 11.06.2015 | 12.06.2015 | отказано | | ТР | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 24 Т-2 | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | БВР по ТР и в/в испытаниям 2с 6кВ. | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 526 Т-1 | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | ТР Т-1. В/в испытания ВР-110кВ Т-1. | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 704 СВ 35кВ | 1 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | отказано | | В/в испытания | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 711 Т-3 | 14 | 12.06.2015 | 25.06.2015 | отказано | | Установка Т-3 на вновь смонтированный фундамент, перемонтаж КЛ 35кВ, КЛ 10кВ, ошиновки 110кВ | с/з | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 711 Т-3 | 2 | 12.06.2015 | 13.06.2015 | отказано | | ТР | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 36 В К-419/421 | 2 | 13.06.2015 | 14.06.2015 | отказано | | Проверка РЗА | 1 | С отключением и разб. схемы | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 55 ТН 2с 110кВ | 2 | 13.06.2015 | 14.06.2015 | **06.06.2015** | **07.06.2015** | ТР. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Всеволожская-5 | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | ПС 374, КР ЛР ЛВсж-5 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Парголовская-1 | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | **29.06.2015** | **03.07.2015** | Замена грозотроса на двухц. участке с ЛПрг-4. Замена промежуточной ж/б опоры №77/99 | 4 | С отключением и заземлением. С одновременным откл. ЛПрг-3 | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Зеленогорск-Каменногорская в период с 17.06.15 по 28.06.15. |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Парголовская-4 | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | **29.06.2015** | **03.07.2015** | Замена грозотроса на двухц. участке с ЛПрг-1. Замена промежуточной ж/б опоры №77/99. | 4 | С отключением и заземлением. С одновременным откл. ЛПрг-2 | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Зеленогорск-Каменногорская в период с 17.06.15 по 28.06.15. |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Парголовская-4 | 3 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | **29.06.2015** | **01.07.2015** | Расширение просек в пр.1-17 | 1 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Зеленогорск-Каменногорская в период с 17.06.15 по 28.06.15. |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-3 | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | **29.06.2015** | **29.06.2015** | Разборка петель для вывода из работы отпайки ЛМрн-3 для замена дефектного грозотр. оп. 2-6; | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-5 | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | **29.06.2015** | **29.06.2015** | Разборка петель для вывода из работы отпайки ЛМрн-5 для замена дефектного грозотр. оп. 2-6; | 3 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-5 | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | **29.06.2015** | **29.06.2015** | Замена изоляции оп. № 6А, замена изоляции на отпайке ЛМрн-5 оп. № 13А | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Ижорская-3 | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | Замена виброгасителей оп.32-66 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Бронка-1 | 3 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | отказано | | Восстановление РЗА на ПС 223 | 2 | С отключением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Касимовская | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | Расширение просек в пр.9-41, 43-51 | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 154 Т-4 | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | ТР Т-4, отбор проб масла из ТТ 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 160 В ЛО-1 | 12 | 15.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | Замена В ЛО-1 ПС 160 | 1,5 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 17 В 35кВ К-58 | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | ТР | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 196 Т-1 | 16 | 15.06.2015 | 30.06.2015 | отказано | | КР В 110 кВ Т-1 | 72 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 29 Т-3 | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | Проверка РЗА | 1 | С отключением и разб. схемы | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 374 2с 110кВ, Т-2 | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | ТР Т-2, ОД,КЗ-110кВ Т-2. Проверка РЗА | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 39 Т-1 | 14 | 15.06.2015 | 28.06.2015 | отказано | | КР В 110кВ Т-1 | 72 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 52 ТН 2с.35 кВ | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | В/в испытания ВР 35кВ | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 526 Т-2 | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | ТР | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 535 Т-1 | 16 | 15.06.2015 | 30.06.2015 | отказано | | КР В 110кВ Т-1 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 55 3с 110кВ | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | **22.06.2015** | **23.06.2015** | ТР ШР 3с СВ 1-3 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15. |
| СПбВС | ПС 55 СВ 1-3 110кВ | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | **22.06.2015** | **23.06.2015** | ТР ШР 3с СВ 1-3 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15. |
| СПбВС | ПС 613 Т-1 | 2 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | КР В 35 кВ Т-1, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 715 2с 35кВ | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | Восстановление РЗА ТН 2с 35кВ | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 715 Т-2 | 4 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | отказано | | Восстановление РЗА | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Ленсоветовская-1 | 1 | 15.06.2015 | 15.06.2015 | отказано | | Подключение спусков 110 кВ к ЛР временной схемы питания Т-2 ПС-67 | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | КЛ 110 кВ Светлановская-1 | 3 | 16.06.2015 | 18.06.2015 | отказано | | В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции | 4 | С отключением и заземлением. | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВКЛ 110 кВ Пискарёвская-2 | 1 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | отказано | | Ремонт провода | 3 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 161 Т-1 | 3 | 16.06.2015 | 18.06.2015 | отказано | | ТР, проверка РЗА, в/в испытания | 1 | С отключением, с заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 537 В ЛПрг-4 | 2 | 16.06.2015 | 17.06.2015 | отказано | | Проверка РЗА | 1 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 514 Т-1 | 2 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | отказано | | ТР | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 613 Т-2 | 1 | 17.06.2015 | 17.06.2015 | отказано | | ТР, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 515 3с 110кВ, СВ-1/3 110кВ | 2 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР 3ШР-110 СВ-1/3, ТН 3с 110кВ, Отбор проб масла из ТН 3с 110кВ. | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 537 В ЛС-4 | 2 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | Проверка РЗА | 1 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 615 В ЛЛв-1 | 1 | 18.06.2015 | 18.06.2015 | отказано | | ТР, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-3 | 1 | 19.06.2015 | 19.06.2015 | **08.07.2015** | **08.07.2015** | Сборка петель для ввода в работу ОЛМрн-3 после | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-5 | 1 | 19.06.2015 | 19.06.2015 | **08.07.2015** | **08.07.2015** | Сборка петель для ввода в работу ОЛМрн-5 после | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КЛ 35 кВ Кировская-4 | 1 | 19.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | В/В испытания | 1 | С отключением и заземлением. | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 24 Т-1 | 1 | 19.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | БВР по ТР и в/в испытаниям 1с 10кВ. | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 615 В ЛЛв-2 | 1 | 19.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 55 Т-1, Т-2 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | отказано | | ТР. Опробование ОД и КЗ | 2 | С отключением и заземлением. | РДУ: Согласовано в срок 15.06.15-16.06.15. Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15.<br>Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 55 1с 110кВ | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | отказано | | ТР ШР 1с СВ 1-3 110кВ. Опробование ОД-110 кВ К-116. | 2 | С отключением и заземлением | РДУ: Согласовано в срок 15.06.15-16.06.15. Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 55 СВ 1-3 110кВ | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | отказано | | ТР СВ 1-3 110 кВ | 2 | С отключением и заземлением | РДУ: Согласовано в срок 15.06.15-16.06.15. Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 55 ТН 1с 110кВ | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | отказано | | ТР. | 2 | С отключением и заземлением | РДУ: Согласовано в срок 15.06.15-16.06.15. Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ПС 321 СВ-110кВ | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Проверка РЗА | 1 | С отключением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Парголовская-2 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | Замена дефектного грозотроса, оп.1-2, 14-38, 4500 м, на двухцепном участке с ЛПрг-3 | с/з | С отключением и заземлением. С включением обходного одноцепного участка | РДУ: Согласовано в срок 17.06.15-21.06.15. С одновременным отключением ЛПрг-3. С включением обходного одноцепного участка. ЛенРДУ: Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 330 кВ Северная в период с 22.06.15 по 07.07.15. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Парголовская-3 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | отказано | | Замена дефектного грозотроса, оп.1-2, 14-38, 4500 м, на двухцепном участке с ЛПрг-2 | с/з | С отключением и заземлением. С включением обходного одноцепного участка | РДУ: Согласовано в срок 17.06.15-21.06.15. С одновременным отключением ЛПрг-3. С включением обходного одноцепного участка. ЛенРДУ: Изменение сроков в связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 330 кВ Северная в период с 22.06.15 по 07.07.15. Ленэнерго: Отказано в связи с XIX ПМЭФ |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Муринская-3 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | Разрезка ЛМрн-3 и ввод в работу ПС 124А по проектной схеме. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Бронка-2 | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Восстановление РЗА на ПС 223 | 2 | С отключением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Девяткинская-1 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | **25.06.2015** | **30.06.2015** | Расширение просек в пр.10-26,37-41,44-64 | 1 | С отключением и заземлением | В связи с работами ва ВЛ 110 кВ Гарболовская-1, ВЛ 110 кВ Гарболовская-2 |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Ладожская-7 | 8 | 22.06.2015 | 29.06.2015 | 22.06.2015 | 29.06.2015 | Расширение просек в пр.34-37,39-75 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Стрельнинская-2 | 27 | 22.06.2015 | 18.07.2015 | 22.06.2015 | 18.07.2015 | Замена проводов и грозотроса | 12 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 35 кВ Щеглово-1 | 1 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | ПС 632 .ТР ЛР ЛЩгл-1. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КЛ 110 кВ Светлановская-2 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | **30.06.2015** | **04.07.2015** | В/В испытания оболочки с разземлением экранов и разборкой транспозиции | 4 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 13 Т-2 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | ТР.В/в испытания ОПН 35кВ. | 2 | С отключением и зазмелением | |
| СПбВС | ПС 155 Т-1 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | ТР и в/в испытания Т-1 | 2 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 212 РП-110кВ | 1 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | ТР ТТ РП-110кВ. | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 27 В ЛК-3 | 18 | 22.06.2015 | 09.07.2015 | отказано | | КР | 2 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с поочередным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Всеволожская-5, ВЛ 110 кВ Кудровская-1 , ВЛ 110 кВ Пелла-1. Запланировать на июль при условии согласования ограничения потребления узлаГПП-1 Ижорский завод до 70 МВт. |
| СПбВС | ПС 36 В К-60 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | ТР. Проверка РЗА | 2 | С отключением и зазмелением | |
| СПбВС | ПС 46 МШВ 110кВ | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | Проверка РЗА | 3 | С отключением | |
| СПбВС | ПС 520 Т-2 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | ТР | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 2с 35кВ | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР ЛР ЛЩгл-1, Р ТН 2с. 35кВ, ШР-35 Т-2.<br>КР 2ШР СВ-35 Т-2 | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 СВ-35кВ | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | КР 2ШР СВ-35кВ. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 Т-2 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР ШР-35кВ Т-2. Опробование РЗА. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 632 ТН 2с 35кВ | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР Р ТН 2с 35кВ. | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 715 СВ 35кВ | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Восстановление РЗА | 1 | С отключением и разб. схемы | |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-103 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | **27.06.2015** | **28.06.2015** | ПС 55. Проверка РЗА | 3 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15 и К-116 (КЛ 110 кВ Левашовская - Василеостровская №2) в период с 20.06.15 по 21.06.15. |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-116 | 2 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | **21.06.2015** | **21.06.2015** | ПС 55. ТР ОД К-116 110кВ | 3 | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт К-125 (КЛ 110 кВ Завод Ильич - Левашовская №3) в период с 22.06.15 по 26.06.15. |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-7 | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | отказано | | Перезаводка проводов ЛЮ-7 в пролёте оп.1-2 на оп.№1 ЛЮ-6, разборка шлейфов на оп.№8, 13. Включение линии на участках : ТЭЦ-14 - оп.№8 и оп.№13 - ТЭЦ-15. ПС 170: Демонтаж ошиновки СП со стороны ЛЮ-7. ПС 19: установка ТТ 110кВ. | 8 | С отключением и заземлением | Отказано в связи с непредоставлением в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ согласованного графика производства работ и новых параметров ВЛ 110 кВ Южная-6, ВЛ 110 кВ Южная-7, ВЛ 110 кВ Южная-3. |
| СПбВС | ПС 160 I с.ш. 110кВ | 4 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | **29.06.2015** | **02.07.2015** | Для безопасности работ по ТР 1 ШР ЛОб-1, ЛОб-2, МШВ 110кВ, ОВ 110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 160 В ЛОб-1 | 1 | 23.06.2015 | 23.06.2015 | **29.06.2015** | **02.07.2015** | ТР 1 ШР ЛОб-1 | 1,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 212 1с. 110кВ | 2 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | ТР ТН-1с. 110кВ. | 1,5 | С отключением и заземлением<br>С включением РП 110 кВ | |
| СПбВС | ПС 212 СВ 110 кВ | 3 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | Для БВР по ТР ТН-1с, ТН-2с 110 кВ | 1,5 | С отключением и заземлением<br>С включением РП 110 кВ | |
| СПбВС | ПС 212 Т-1 | 2 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | ТР Т-1, в/в испытания вводов Т-1 110кВ | 1,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 542 Т-2 | 12 | 23.06.2015 | 04.07.2015 | 23.06.2015 | 04.07.2015 | КР (подряд) | с/з | С отключением и зазмелением | |
| СПбВС | ПС 98 СВ-110кВ | 2 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Проверка РЗА | 3 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Московская-2+К-113 | 7 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | отказано | | Замена виброгасителей и обрезка деревьев | 2 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с выводом в ремонт Ic. 110кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ в период с в период с 18.06.15 по 29.06.15 и IIс. 110кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ в период с в период с 30.06.15 по 11.07.15. Запланировать после 11.07.15. |
| СПбВС | ПС 14 ТН 1с 110кВ | 1 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | ТР | 1 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 155 Т-2 | 2 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | | | ТР Т-2. Опробование РЗА. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 160 МШВ-110кВ | 1 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | **30.06.2015** | **30.06.2015** | ТР 1 ШР МШВ-110кВ | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 216 В ЛПрг-5 | 2 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | Проверка РЗА | 3 | С отключением<br>С переводом транзита на РП | |
| СПбВС | ПС 325 В ЛРм-2 | 2 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | Проф.восстановление РЗА В ЛРм-2. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 611 В 35 кВ ЛПр-3 | 1 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | ТР, испытание, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 631 Т-1 | 1 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | ТР. Опробование РЗА | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Всеволожская-4 | 4 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | Ввод в работу ПС 294 по проектной схеме. | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Всеволожская-4 | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | ПС 525, ТР ЛР ЛВсж-4 | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-134 | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Отбор проб масла из концевых муфт и ППР концевых муфт. Отбор проб масла | 1 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 12 Т-8 | 25 | 25.06.2015 | 19.07.2015 | 25.06.2015 | 19.07.2015 | КР | 48 | С отключением и зазмелением | |
| СПбВС | ПС 14 Т-1 | 1 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | ТР В 110 кВ Т-1 | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 160 ОВ-110кВ | 1 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | **01.07.2015** | **01.07.2015** | ТР 1 ШР ОВ-110кВ | 1,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 212 2с. 110кВ | 1 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | ТР ТН-2с. 110кВ | 1,5 | С отключением и заземлением<br>С включением РП 110 кВ | |
| СПбВС | ПС 212 Т-2 | 1 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | ТР Т-2 . | 1,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 294 2с 110кВ, Т-2 | 4 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | Ввод в работу ПС 294 по проектной схеме. | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 294 СВ-110кВ | 4 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | 25.06.2015 | 28.06.2015 | Ввод в работу ПС 294 по проектной схеме. | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 1с 110кВ | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | ТР ШР ЛВсж-4. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 В ЛВсж-4 | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | ТР ТТ ЛВсж-4, В ЛВсж-4. Отбор проб масла. Опробование РЗА | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 СВ-1 110кВ | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | ТР СВ-1 110кВ, ТТ-1 СВ-1 110кВ. Отбор проб масла из ТТ-1 СВ-1 110кВ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 Т-1 | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | ТР Т-1. Проф.контроль РЗА. | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 525 ТН 1с 110кВ | 2 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | ТР ТН 1с 110кВ. Отбор проб масла | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 631 Т-2 | 1 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | ТР Т-2, В-10кВ Т-2. Опробование РЗА Т-2. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Южная-7 | 11 | 25.06.2015 | 05.07.2015 | отказано | | Замена опор №10,11, монтаж проводов, заход на ПС 19.Сварка шлейфов на оп.8 и оп.13 | 48 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с непредоставлением в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ согласованного графика производства работ и новых параметров ВЛ 110 кВ Южная-6, ВЛ 110 кВ Южная-7, ВЛ 110 кВ Южная-3. |
| СПбВС | КЛ 35 кВ К-13/40 | 2 | 26.06.2015 | 27.06.2015 | 26.06.2015 | 27.06.2015 | Диагностика и в/в испытания | 1 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 160 В ЛОб-2 | 1 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | **02.07.2015** | **02.07.2015** | ТР 1 ШР ЛОб-2 | 1,5 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 24 Т-2 | 1 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | БВР по ТР и в/в испытаниям 2с 10кВ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 621 Т-1 | 1 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | ТР, испытание ШМ-10кВ, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 55 Т-3 | 2 | 27.06.2015 | 28.06.2015 | **06.06.2015** | **07.06.2015** | ТР Т-3. Опробование ОД и КЗ-110кВ. | 2 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 55 Т-4 | 2 | 27.06.2015 | 28.06.2015 | **06.06.2015** | **07.06.2015** | ТР Т-4. Опробование ОД и КЗ-110кВ. | 2 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Гарболовская-1 | 2 | 27.06.2015 | 28.06.2015 | **23.06.2015** | **24.06.2015** | Замена дефектного грозотроса, оп.21-33, 81-82 | 4 | С отключением и заземлением.<br>С одновр. отключением ЛГ-2 | Согласовано при условии окончания работ на 2Ш-110 ПС 330 кВ Каменногорская и перевода нагрузки района ПС 110кВ Гарболовская в объеме не менее 10 МВт на ПС 155. |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Гарболовская-2 | 2 | 27.06.2015 | 28.06.2015 | **23.06.2015** | **24.06.2015** | Замена дефектного грозотроса, оп.21-33, 81-82 | 4 | С отключением и заземлением.<br>С одновр. отключением ЛГ-1 | Согласовано при условии окончания работ на 2Ш-110 ПС 330 кВ Каменногорская и перевода нагрузки района ПС 110кВ Гарболовская в объеме не менее 10 МВт на ПС 155. |
| СПбВС | КЛ 35 кВ К-427/428 | 1 | 28.06.2015 | 29.06.2015 | 28.06.2015 | 29.06.2015 | в/в испытания | 1 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Октябрьская-4 | 1 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | **03.07.2015** | **03.07.2015** | ТР ЛР ЛО-4, ТР ОР ЛО-4 на ПС 160 | 1,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Муринская-2 | 8 | 29.06.2015 | 06.07.2015 | **30.06.2015** | **07.07.2015** | Замена дефектного грозотроса, оп. 47-57 | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КВЛ 110 кВ Муринская-7 | 8 | 29.06.2015 | 06.07.2015 | **30.06.2015** | **07.07.2015** | Замена дефектного грозотроса, оп. 47-57 | 4 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | КЛ 110 кВ К-135 | 2 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | Отбор проб масла из концевых муфт и ППР концевых муфт. | 1 | С отключением и заземлением. | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПбВС | ПС 107 Т-2 | 2 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Проверка РЗА | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 160 В ЛО-4, Ош. 110кВ | 2 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | **03.07.2015** | **03.07.2015** | ТР ЛР ЛО-4, ОР ЛО-4 | 1,5 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 223 Т-2 | 3 | 29.06.2015 | 02.06.2015 | 29.06.2015 | 02.06.2015 | Контроль РЗА | 2 | С отключением | |
| СПбВС | ПС 321 2с 110кВ | 2 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | ТР ТН 2с 110кВ , Отбор проб масла | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 321 Т-2 | 2 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | ТР. | 2 | С отключением и заземлением. | |
| СПбВС | ПС 39 В ЛН-9 | 2 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | Отбор проб масла | 2 | С отключением и заземлением. С переводом на ОВ 110кВ | |
| СПбВС | ПС 39 Т-3 | 1 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | Отбор проб масла из В-110кВ Т-3 | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 537 Т-3 | 1 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | ТР, проверка РЗА В 35 кВ Т-3 | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 636 Т-2 | 3 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | ТР Т-2. Проф.восстановление РЗА | 3 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110кВ Октябрьская-1 | 1 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | отказано | | Сборка шлейфов ЛО-1 на опоре №10, включение по нормальной схеме. | 3 | С отключением и заземлением | Отказано РДУ в связи с непредоставлением в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ план графика проведения работ. Заявка не ясна. Определить АГ. |
| СПбВС | ПС 104 Т-2 | 3 | 30.06.2015 | 02.07.2015 | 30.06.2015 | 02.07.2015 | Проверка РЗА | 3 | С отключением и разб. схемы | |
| СПбВС | ПС 160 В ЛОб-1 | 11 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | Замена В ЛОб-1 ПС 160 | 1,5 | С отключением и заземлением С переводом ЛОб-1 через ОВ | |
| СПбВС | ПС 39 Т-2 | 14 | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 30.06.2015 | 13.07.2015 | КР В 110 кВ Т-2 | 72 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 537 Т-4 | 1 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | ТР, проверка РЗА | 1 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ПС 636 В ЛЛд-8 | 1 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | В/в испытания В ЛЛд-8. Проф.восстановление РЗА | 2 | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Лахтинская-6 | 9 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | Замена опоры ВЛ110кВ «Лахтинская-6/7» | с/з | С отключением и заземлением | |
| СПбВС | ВЛ 110 кВ Лахтинская-7 | 9 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | **08.07.2015** | **16.07.2015** | Замена опоры ВЛ 110кВ «Лахтинская-6/7» | с/з | С отключением и заземлением | Изменение сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Парголовская-2, ВЛ 110 кВ Парголовская-3 в период с 17.06.15 по 21.06.15 и АТ-1 ПС 330 кВ Северная в период с 22.06.15 по 07.07.15. |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Южная, АТ-3 | 12 | 25.05.2015 | 06.06.2015 | 25.05.2015 | 06.06.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Южная, В 110 АТ-3 | 12 | 25.05.2015 | 06.06.2015 | 25.05.2015 | 06.06.2015 | ТР АТ-3 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Полупроводники, Т-1 | 12 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | ТР | 8 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Антропшинская-3 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | ТО РЗА, ВВИ КС Антр-3 на ПС Ленинградская | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Форносовская-1 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Работы на ПС Ленинградская (ТО РЗА) | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Форносовская-2 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Работы на ПС Ленинградская | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская АТ-5 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТО РЗА, ТР АТ-5, ТО ТР-330 АТ-5, устранение дефектов по ТВК 1ШР АТ-5. | 5 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская В 110 кВ АТ-5 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТР АТ-5, ТО ТР-110 АТ-5, устранение дефектов по ТВК 1ШР АТ-5 | 5 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская 1с 110 кВ | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | ТО РЗА, устранение дефектов по ТВК 1ШР АТ-5 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская 1 ТН 110 кВ | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | ВВИ | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская В ЛАнтр-3 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Вывод ввод 1с 110 кВ | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская В ЛФн-2 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Вывод ввод 1с 110 кВ | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская СВ 110 кВ | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Вывод 1с 110 кВ | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская В ЛФн-1 | 4 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Вывод ввод 1с 110 кВ | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная Т-12 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР Т-12, ТР В 110кВ Т-12, ТР В 35кВ Т-12, ВВИ, Отборы проб масла на ХАРГ ввода 110кВ Т-12, Отборы проб масла на ФХА ТТ В 110кВ Т-12 и бак РПН Т-12, ВВИ КП 6кВ Т-12. | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная В 110 кВ Т-12 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР Т-12, ТР В 110кВ Т-12, ТР В 35кВ Т-12, ВВИ, Отборы проб масла на ХАРГ ввода 110кВ Т-12, Отборы проб масла на ФХА ТТ В 110кВ Т-12 и бак РПН Т-12, ВВИ КП 6кВ Т-12. | 2 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>В 35 кВ Т-12 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР Т-12, ТР В 110кВ Т-12, ТР В 35кВ Т-12, ВВИ, Отборы проб масла на ХАРГ ввода 110кВ Т-12, Отборы проб масла на ФХА ТТ В 110кВ Т-12 и бак РПН Т-12, ВВИ КП 6кВ Т-12. | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>В 35 кВ К-10/70 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | отказано | | ТО. ВВИ | 2 | С отключением и заземлением | В связи с работами на Т-12 ПС 330 кВ Волхов-Северная. |
| ЛПМЭС | КЛ 35 кВ К-10/70 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | отказано | | ТО РЗА | 2 | С отключением и заземлением | В связи с работами на Т-12 ПС 330 кВ Волхов-Северная. |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Колпинская, АТ-1 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТР, дегазация масла | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Колпинская,<br>1В 110 кВ АТ-1 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод АТ-1 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская, АТ-4Н | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская,<br>В-3-110 АТ-4 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТО комплектов АУВ | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская,<br>В-4-110 АТ-4 | 10 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | ТО комплектов АУВ | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Завод Ильич, Т-2 | 5 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | ТР | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская, Т-13 | 8 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская, АТ-4 | 8 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | ввод вывод в работу в режиме 110/10 на период вывода в ремонт Т-13 | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская,<br>В 110 кВ АТ-4 | 8 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | ввод вывод в работу в режиме 110/10 на период вывода в ремонт Т-13 | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Южная-11 | 7 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | ТО ЛР на ПС Западная | 2 | С отключением и заземлением<br>С 06.06 линия может находиться под обратным напряжением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, В ЛЮ-11 | 7 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | ТО ЛР ЛЮ-11, ШР ЛЮ-11, вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | КЛ 110 кВ К-143 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | ТР 1ШР на ПС Западная | 2 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Южная-13 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ на ПС Западная | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | КЛ 110 кВ К-170 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ на ПС Западная | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>В 35 кВ К-8/15 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТО. ВВИ | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| ЛПМЭС | КЛ 35 кВ К-8/15 | 4 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | **08.06.2015** | **09.06.2015** | ТО РЗА | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, Iш 110 кВ | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | ТР 1ШР К-143 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, В К-143 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | ТР 1ШР К-143 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, В ЛЮ-13 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, ШСВ-12 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная,<br>В 110 кВ АТ-2 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, В К-170 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная,<br>В 110 кВ Т-1 | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная,<br>ТН iш 110 кВ | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Вывод ввод Iш 110 кВ | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино, АТ-2 | 12 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино,<br>В 110 кВ АТ-2 | 12 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | Вывод ввод АТ-2, ТР ОР 110 кВ АТ-2 | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино, ОШ 110 кВ | 3 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | ТР ОР 110 кВ АТ-2 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Волосовская-2 | 2 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | Работы на ПС Гатчинская | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>Т-1Н | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>ВЭ 110 кВ Т-1Н | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР Т-1Н | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>В 35кВ Т-1Н | 5 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | отказано | | ТР Т-1Н | 2 | С отключением и заземлением | XIX ПМЭФ |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Центральная<br>СВ 1-2 110 кВ | 3 | 16.06.2015 | 18.06.2015 | 16.06.2015 | 18.06.2015 | ТО концевых муфт, ВВИ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | КЛ 110 кВ К-150 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТО ТТ, ТН и устройств РЗА на ПС Центральная | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | КЛ 110 кВ К-125 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР В 110 кВ К-125, ТО ТТ 110 кВ К-125 КР 110 кВ К-125 на ПС Завод Ильич | 1 | С отключением и заземлением | **Работы не совместимы с выводом в ремонт К-103 и 1с 110 кВ на ПС-55 с 22.05 по 23.05.** |
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская АТ-4 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТО РЗА, ТР АТ-4 | 5 | С отключением и заземлением | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛПМЭС | ПС 750 кВ Ленинградская<br>В 110 кВ АТ-4 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТР АТ-4 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>В 35 кВ К-9/71 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТО. ВВИ | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | КЛ 35 кВ К-9/71 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТО РЗА. | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>Т-2Н | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>ВЭ 110 кВ Т-2Н | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР Т-2Н | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Волхов-Северная<br>В 35 кВ Т-2Н | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР Т-2Н | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная, АТ-2 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Западная,<br>В 110 кВ АТ-2 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТО В 110 кВ АТ-2 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино, АТ-3 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТР АТ-3 | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино,<br>В 110 кВ АТ-3 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | Вывод ввод АТ-3, ТР ОР 110 кВ АТ-3 | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино,<br>В-3 110 кВ АТ-3 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | Вывод ввод АТ-3, ТР ОР 110 кВ АТ-3 | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Колпино, ОШ 110 кВ | 3 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | ТР ОР 110 кВ АТ-3 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Центральная В К-150 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | | | ТО ТТ, ТН и устройств РЗА К-150 | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская, АТ-1Н | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТР | 4 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Завод Ильич, Т-4 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Завод Ильич,<br>В 110 кВ К-125 | 5 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | ТР | 1 | С отключением и заземлением | **Работы не совместимы с выводом в ремонт К-103 и 1с 110 кВ на ПС-55 с 22.05 по 23.05.** |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Северная, АТ-1 | 16 | 22.06.2015 | 07.07.2015 | 22.06.2015 | 07.07.2015 | ТР | 3 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Северная,<br>В 110 АТ-1 | 16 | 22.06.2015 | 07.07.2015 | 22.06.2015 | 07.07.2015 | Вывод ввод АТ-1 | 1 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Ржевская, АТ-1 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | ТР | 3 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Ржевская,<br>1В-110 АТ-1 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Вывод ввод АТ-1 | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Ржевская,<br>2В-110 АТ-1 | 9 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Вывод ввод АТ-1 | 1 | С отключением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Приморская, Т-1 | 12 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | ТР | 8 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская, В ЛМ-1 | 7 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | ТР, отбор проб масла | 4 | С отключением и заземлением<br>С переводом на ОВ | |
| ЛПМЭС | ПС 330 кВ Восточная, В ЛКдр-1 | 5 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | ТО концевых муфт, ВВИ. | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ВЛ 110 кВ Кудровская-1 | 5 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | ТО концевых муфт, ВВИ на ПС 330 кВ Восточная | 2 | С отключением и заземлением | |
| ЛПМЭС | ПС 220 кВ Чесменская, В ЛМ-2 | 7 | 30.06.2015 | 06.07.2015 | 30.06.2015 | 06.07.2015 | ТР, отбор проб масла | 4 | С отключением и заземлением<br>С переводом на ОВ | |

Начальник ДС А.В. Карнаухов

Начальник СЭР А.В. Порошин